



Søknad om ferdigattest med erklæring om ferdigstillelse - privat avløpsanlegg

Først når ferdigattest er gitt fra kommune vil du ha et gyldig utslipp og saken avsluttes jf. § 7 forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, mindre avløpsanlegg, Lyngen kommune, Troms og Finnmark.

SØKNADEN GJELDER			
Gårdsnr.	Bruksnr.	Festnr.	Adresse
ANSVARLIG SØKER			
Foretak		Organisasjonsnr.	
Kontaktperson		Telefon	
E-postadresse			
Dato for ferdigstillende av avløpsanlegg:			

Finnes forbehandling (innen slamavskiller) <input type="checkbox"/> Ja* <input type="checkbox"/> Nei	*Hvis ja, angi type og antall enheter:
---	--

KONTROLLPUNKT 1 - SLAMAVSKILLER		
Type	Våtvolum m ³	Antall kammer <input type="checkbox"/> En <input type="checkbox"/> To <input type="checkbox"/> Tre
<input type="checkbox"/> Glassfiber <input type="checkbox"/> Plast <input type="checkbox"/> Betong	Isolering <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	

KONTROLLPUNKT 2 - HOVEDRENSETRINN	
<input type="checkbox"/> Ja* <input type="checkbox"/> Nei, utslipp i sjø <input type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Minirensanlegg, angi type:
*Hvis ja, angi type: <input type="checkbox"/> Sandfilteranlegg <input type="checkbox"/> Infiltrasjonsanlegg <input type="checkbox"/> Minirensanlegg	Annet;

KONTROLLPUNKT 3 - PUMPEKUM	KONTROLLPUNKT 4 - FORDELINGSKUM
Finnes det pumpekum? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	Finnes det fordelingskum? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei

KONTROLLPUNKT 5 - FOR INFILTRASJONSANLEGG/SANDFILTERANLEGG	
Filterstørrelse i m ² :	m ² Bredder på filter m
Lengde på filter:	m Antall infiltrasjonsrør: st.
Avstand til grunnvann/fjell/tette masser:	m Peilerør/lufterør <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Hvordan er anlegget etablert; <input type="checkbox"/> Dyp <input type="checkbox"/> Grunn <input type="checkbox"/> Overflate <input type="checkbox"/> Jordhaug	Er anlegget isolert? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei

KONTROLLPUNKT 6	
HVIS SANDFILTERANLEGG - OPPBYGGING AV SANDFILTERANLEGG	
	Angi tykkelse i cm
Overdekning;	cm
Masseseparasjonssperre/isolasjon;	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Fordelingslag med infiltrasjonsrør;	cm
Filtermasse (sand/lettklinker);	cm
Drenslag med puk og drenerør;	cm
Utløps -/inspeksjonskum;	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
HVIS INFILTRASJONSANLEGG	
Har det blitt gjort jordprøveanalys/perkolasjonstest? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	Har det blitt gjort grunnundersøkelse? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Finnes det dokumentasjon fra analyse/undersøkelse? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	Type jordmasser ved plassering av infiltrasjon
HVIS MINIRENSEANLEGG	
Finnes det etterpoleringstrinn? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	Hvis ja, hva for type:
Serviceavtale (send som vedlegg) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	

KONTROLLPUNKT 7 - UTSLIPPSSTED
<input type="checkbox"/> Sjø* <input type="checkbox"/> Elv <input type="checkbox"/> Bekk <input type="checkbox"/> Stedegne løsmasser <input type="checkbox"/> Annet:
*Utslipp til sjø, er utløpsrør plassert to meter under laveste lavvann? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Om nei hvor dypt er utløpsrør plassert i sjø: _____m <input type="checkbox"/> Til marbakken
*Dokumentasjon på utløpsrør i sjø? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Kommentar:

KONTROLLPUNKT 8 - BILDER
Bilder av utført arbeid? (send inn som vedlegg) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei

Avvik fra utslippstillatelse/øvrige merknader:

SIGNERING	
Ansvarlig søker	Dato og sted